GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Fecha:22/02/2017
Hora: 16:29

ORDEN DE MANTENIMIENTO

PROVEEDOR:	**Favor de Facturar a:**	**FOLIO ORDEN: 0000299**
DISEÑO Y CONSERVACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS SA DE CV CALLE 43 NUM. 375 ENTRE 26 Y 28 FRACCIONAMIENTO: PEDREGALES DE TANLUM TELEFONO:	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	**LUGAR ENTREGA:**

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0002797	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO; (ESPECIFICACIONES: PREVENTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIO NO.1 DE AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE, MODELO TWE180E300AA, QUE INCLUYE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD EVAPORADORA QUE CONSISTE EN DESCONEXION ELECTRICA, APERTURA DE TAPAS LATERALES DEL EQUIPO PARA PODER ACCESAR A INTERCAMBIADOR DE CALOR (SERPENTIN) REALIZAR LAVADO PROFUNDO CON PRODUCTC QUIMICO (CLEAN FOAM) Y AGUA A PRESION PARA ELIMINAR SUCIEDAD Y POLVO EN SERPENTIN INCRUSTADO. LIMPIEZA DE FILTROS E INSTALACION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CHAROLA DE CONDENSADO, REVISION Y LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO Y REAPRIETE DE TERMINALES EN TABLERO DE CONTROL, SERVICIOS A MOTOR CON CAMBIO DE BALEROS Y BANDA, LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO, ARMADO DEL MISMO, REVISION, LIMPIEZA Y ENGRASADO DE CHUMACERAS DE PISO Y DE PARED, REVISION DEL ESTADO DE TURBINA Y POLEAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA QUE CONSISTE EN DESCONEXION ELECTRICA, APERTURA DE TAPAS LATERALES DEL EQUIPO PARA PODER ACCESAR A INTERCAMBIADOR DE CALOR (SERPENTIN). REALIZAR LAVADO PROFUNDO CON PRODUCTO QUIMICO (CLEAN FOAM) Y AGUA A PRESION PARA ELIMINAR SUCIEDAD Y POLVO EN SERPENTIN INCRUSTADO.REVISION Y LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO Y REAPRIETE DE TERMINALES EN TABLERO DE CONTROL, SERVICIO A MOTOR CON CAMBIO DE BALEROS. LIMPIEZA DE EMBOBINADO CON SOLVENTE DIELECTRICO. ARMADO DEL MISMO, REVISION DEL ESTADO DE ASPA, ARRANQUE DEL EQUIPO MEDICION DE VOLTAJE Y AMPERAJE, MEDICION DE PRESION DE GAS REFRIGERANTE, ACOMPLETAR SI ES NECESARIO, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA .REF.225734 (MAFK))	1.00	6,200.00	6,200.00	992.00	0.00	7,192.00

Requisición	Detalle	Partida Presupuestal	Cantidad	Departamento
0000301	000001	8.2.1.11.2.1.3571.2444-INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.00	8.5.1 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE ADMNISTRACION

TOTALES:	**6,200.00**	**992.00**	**0.00**	**7,192.00**

AUTORIZACIÓN